

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per il "Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Volturino" (Codice AQP: P1189)

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con note prot. n.3895 del 29.08.2018, prot. n. 4248 del 18.09.2018, prot. n. 5056 del 31.10.2018, prot. n. 5397 del 16.11.2018 e prot. n. 5750 del 03.12.2018).

VERBALE DEL 11 DICEMBRE 2018

In data 11 Dicembre 2018, alle ore 11.30, presso la sede dell'AIP in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 3895 del 29.08.2018, nota prot. n. 4248 del 18.09.2018, nota prot. n. 5056 del 31.10.2018, nota prot. n. 5397 del 16.11.2018 e nota prot. n. 5750 del 03.12.2018, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Volturino (codice intervento AQP: P1189).

Considerato che, alla data della quarta riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona tenutasi il 30.11.2018, non erano stati rilasciati tutti i pareri richiesti, il Presidente ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della conferenza e, con nota prot. n. 5750 del 03.12.2018, ha convocato una nuova riunione, da ritenersi conclusiva del procedimento.

All'odierna Conferenza di Servizi, presieduta dal Dott. Cosimo Ingrosso, Dirigente Amministrativo dell'Autorità Idrica Pugliese¹, sono risultati presenti (Allegato 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:


| | |
|--|----------|
| Comune di Volturino | ASSENTE |
| Provincia di Foggia | ASSENTE |
| Commissione locale per il paesaggio | |
| Ministero per i beni e le attività culturali | ASSENTE |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia | ASSENTE |
| Autorità di Bacino della Puglia | ASSENTE |
| Regione Puglia | ASSENTE |
| Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali | |
| Regione Puglia | ASSENTE |
| Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato | |
| ARPA Puglia | ASSENTE |
| Acquedotto Pugliese | PRESENTE |

Il Presidente, alle ore 13,20, apre la seduta della Conferenza di Servizi e dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente al 30.11.2018, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2- Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

¹ rif. Determinazione Dirigenziale AIP n. 64 del 07.04.2016, con la quale il Direttore Generale ha disposto la "Nomina del dirigente responsabile per la convocazione e la tenuta delle conferenze dei servizi di cui al D. Legge 133/2014, convertito in Legge 164/2014"

- nota di AQP prot. n. 122283 del 03.12.2018 con cui è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia per l'espressione del parere di propria competenza;
- nota del Comune di Volturino, acquisita al prot. AIP n. 5892 del 10.12.2018, con cui è stato dichiarato che *"l'intervento è compatibile con gli strumenti di pianificazione comunale in quanto conforme con le previsioni e le indicazioni delle norme tecniche del Piano Regolatore Generale"*;
- nota della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia prot. n. 14342 del 11.12.2018 con cui è stato espresso parere favorevole di compatibilità con il vigente Piano di Tutela delle Acque e di rispondenza al RR n. 13/2017, subordinato alle seguenti prescrizioni, la cui ottemperanza risulta a carico del RUP:
 - *I reflui depurati provenienti dall'impianto in oggetto dovranno rispettare i limiti delle tabelle 1 e 2, come già previsto dall'aggiornamento del PTA, il quale attualmente è in fase di approvazione. L'esigenza del rispetto di tali limiti, nasce dal fatto che il recapito finale dell'impianto in oggetto. "T.t Villanella (tributario del T.te Salsola)" è affluente del T.te Candelaro, di cui lo stato qualitativo risulta "non buono";*
 - *al successivo livello di progettazione (esecutiva) venga effettuata la verifica della capacità di trasporto dell'emissario collettore e dell'adeguatezza del recapito finale Torrente Villanella, rispetto al carico generato previsto dal vigente PTA per il presidio depurativo in oggetto;*
 - *L'utilizzo del letto di essiccamento, esistente nella vecchia conformazione impiantistica, di cui il progetto in oggetto prevede il recupero, dovrà essere strettamente limitato, per affrontare situazioni di straordinaria emergenza gestionale, previa comunicazione dettagliatamente motivata e trasmessa a tutte le Autorità competenti, da parte di AQP S.p.A., nella persona del Responsabile Tecnico dell'impianto in oggetto.*
- nota dell'Autorità di Bacino prot. 13927 del 11.12.2018 con cui l'Autorità, nel prendere atto del piano di monitoraggio acquisito agli atti della CdS del 30.11.2018, ha fornito le seguenti indicazioni tecniche:
 - *si ritiene che il sito di monitoraggio inclinometrico S15 non sia del tutto funzionale agli obiettivi preposti in quanto localizzato in corrispondenza di un ambito geomorfologico non relazionato ai dissesti presenti e la cui evoluzione può interferire, direttamente o indirettamente, con le opere in progetto;*
 - *si ritiene utile, invece, indagare e monitorare con inclinometri e piezometri anche il settore di pendio compreso tra il campo sportivo ed il tratto di impluvio del Fosso Pozzacchio a Sud dell'area del depuratore [...];*
 - *si ritiene, inoltre, che il monitoraggio post operam (previsto solo nei sondaggi S12 e S13), coerentemente con le risultanze dei dati di monitoraggio nella fase ante operam, debba essere proseguito in tutte le stazioni e i sondaggi strumentati.*
- nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 10522 del 11.12.2018 con cui è stato comunicato che *"considerato che l'intervento in oggetto risulta in contrasto con le NTA del PPTR", "trattandosi di un'opera pubblica e in considerazione della natura dell'intervento, ritiene che possano sussistere i presupposti per la richiesta del parere in deroga alla Regione Puglia (art. 95 delle NTA del PPTR)".*

Inoltre, con nota prot. n. 122885 del 04.12.2018, Acquedotto Pugliese ha riscontrato quanto richiesto da AIP nel corso della seduta del 30.11.2018 relativamente alla variazione di Quadro Economico dell'intervento comprensiva dei costi per il monitoraggio, comunicando che:



- le spese occorrenti per effettuare il monitoraggio richiesto dall'AdB, inserite nella voce di QE "B8.1- Spese tecniche e attività preliminari e/o supporto tecnico amministrativo ivi comprese le spese per la redazione della relazione geologica nonché i rilievi ed indagini propedeutiche alla progettazione", ammontano a € 65.000,00;
- le altre voci afferenti alle spese generali sono state rimodulate "per fare in modo che le stesse rimanessero all'interno della percentuale pari al 5% dell'importo dei lavori [...] come statuito dal comma 3 dell'art. 6 dello Schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e beneficiari";
- il QE dell'intervento da sottoporre all'approvazione di AIP sarà definito prima della validazione e a seguito dell'adeguamento alle variazioni richieste dalle Autorità competenti durante la CdS.

Il Presidente chiede al RUP di AQP di comunicare ad AIP le eventuali variazioni di QE ad esito del nuovo aggiornamento del Piano di Monitoraggio secondo le indicazioni tecniche comunicate dall'Autorità di Bacino con nota prot. n. 13927 del 11.12.2018.

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale e dei verbali delle precedenti sedute;
- dato atto che nessuna delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso;
- atteso che, come specificato con nota di indizione prot. n. 3895 del 28.08.2018, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., "si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza";
- udite le posizioni espresse da parte degli intervenuti;
- esaminate le risultanze cui la conferenza è pervenuta;

DICHIARA CONCLUSA CON ESITO FAVOREVOLE

la Conferenza di Servizi indetta al fine di acquisire, sulla base del progetto definitivo, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, i permessi o gli assensi comunque denominati di competenza, ai sensi della normativa vigente, necessari per l'avvio della stesura esecutiva del progetto per il "Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Volturino" (Codice AQP: P1189), ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., intendendosi con ciò che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Il proseguo delle attività resta comunque subordinato all'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica in deroga da parte della Regione Puglia (art. 95 delle NTA del PPTR), cui è assoggettata la successiva approvazione del progetto definitivo da parte di AIP.

La stesura esecutiva del progetto in argomento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 7 della Legge n. 164/2014 laddove modifica il D.Lgs 152/2006 introducendo l'art. 158 bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante, dovrà avvenire:

- ad esito del monitoraggio (sia superficiale che profondo) dell'area, secondo quanto condiviso dai tecnici di Acquedotto Pugliese e l'Autorità di Bacino nel corso del sopralluogo del 14.10.2018, le cui modalità sono esplicitate nel "Piano di Monitoraggio" depositato da AQP agli atti della Conferenza di Servizi in data 30.11.2018 e trasmesso da AIP agli Enti convocati alla CdS con nota prot. n. 5750 del 03.12.2018. Detto Piano dovrà essere

aggiornato secondo le indicazioni contenute nella nota prot. AdB n. 13927 del 11.12.2018. Come riportato nel parere dell'Autorità di Bacino espresso con nota prot. n. 10308 del 19.09.2018, "il progetto esecutivo [...] dovrà essere valutato da questa Autorità per i necessari adempimenti di competenza";

- nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse da parte degli Enti competenti nell'ambito del presente procedimento, la cui verifica per il corretto adempimento viene demandata al Responsabile del Procedimento di AQP.


L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente verbale della Conferenza di Servizi e Determinazione motivata di conclusione della Conferenza decisoria a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazioni con note AIP prot. n.3895 del 29.08.2018, prot. n. 4248 del 18.09.2018, prot. n. 5056 del 31.10.2018, prot. n. 5397 del 16.11.2018 e prot. n. 5750 del 03.12.2018, e ne darà altresì pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore 13,50

Bari, 11 Dicembre 2018

Letto, approvato e sottoscritto come segue.


I PARTECIPANTI:



.....
.....
.....
.....
.....


IL SEGRETARIO

Ing. Roberta Maria Rana



II PRESIDENTE

Dott. Cosimo Ingresso



AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0006066 DEL 18-12-2018