

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)


OGGETTO

P1245 – Progetto definitivo “*Interventi di completamento del servizio idrico e fognante del Comune di Gagliano del Capo*”

VERBALE SEDUTA DEL 09.10.2018

Premesso che

- Con nota prot. n. 84683 del 21/08/2018, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, sulla progettazione richiamata in epigrafe;
- L'AIP pertanto con nota prot. n. 3896 del 28/08/2018, indiceva la conferenza di servizi sulla progettazione definitiva “*Interventi di completamento del servizio idrico e fognante del Comune di Gagliano del Capo*” convocando in data 18/09/2018 la prima riunione;
- Gli esiti della stessa venivano trasmessi con nota AIP prot. n. 4348 del 25/09/2018 con cui veniva convocata la seconda riunione in data odierna 09/10/2018 invitando i seguenti Enti/Aziende così come indicati da AQP:
 - 1) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio Risorse Idriche;
 - 2) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
 - 3) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Ufficio foreste;
 - 4) Comune di Gagliano del Capo;
 - 5) Unione Dei Comuni Terre di Leuca;
 - 6) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
 - 7) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BR-LE-TA;
 - 8) Autorità di Bacino;
 - 9) Provincia di Lecce Servizio Trasporti e Mobilità;
 - 10) FSE – Ferrovie del Sud Est;
 - 11) ANAS;
 - 12) Enel Distribuzione;
 - 13) 2i Rete Gas;
 - 14) Snam Rete Gas;
 - 15) Terna;
 - 16) Telecom Italia;



Handwritten signatures in blue ink, including initials 'A', 'B', and 'MB'.

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Generale della Autorità Idrica Pugliese ing. Vito COLUCCI, in sostituzione del Direttore Amministrativo Dott. Cosimo Ingresso Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, responsabile del Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio Risorse Idriche;					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Ufficio foreste					
Comune di Gagliano del Capo	X	Antonio ERCOLANI		X	Nota prot. 6189 del 03/10/2018, Deliberazione n.129 del 30/07/2015
Unione Dei Comuni Terre di Leuca					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BR-LE-TA				X	nota prot.17275 del 14/09/2018
Autorità di Bacino					nota prot. n. 10780 del 27/09/2018
Provincia di Lecce Servizio Trasporti e Mobilità				X	nota prot. n. 47007 del 13/09/2018
FSE – Ferrovie del Sud Est					
ANAS				X	nota prot. n. 461482 del 05/09/2018
Enel Distribuzione				X	nota prot. n. 521876 del 30/08/2018
2i Rete Gas				X	nota prot. n. 91849 del 30/08/2018

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Snam Rete Gas					
Terna					
Telecom Italia					
Acquedotto Pugliese	X	Antonio GAI			

L'ing. Vito Colucci, alle ore 11.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Preliminarmente, riprendendo quanto emerso in sede di prima riunione, si invita AQP ad esporre l'esito dell'approfondimento in merito alle criticità emerse con riferimento ai seguenti tronchi:

1. tronco idrico ID 314 manca il complementare tronco fognario, AQP conferma l'impossibilità tecnica alla realizzazione causa pendenza;
2. tronco idrico ID 65 e quello fognario ID 199 fuori perimetrazione, sono volti a servire un insediamento interno alla perimetrazione del PTA;
3. il tronco ID 38 ha pendenza di scorrimento inversa rispetto a quella esistente;
4. tronco idrico ID 328 è stato indicato in planimetria, a riguardo l'Amministrazione comunale chiede l'integrazione con tronchi idrico e fognario a servizio di una unità abitativa all'interno della perimetrazione;

Con riferimento ai su detti punti oltre che ai restanti (5-9 di cui al precedente verbale), AQP si riserva di rispondere con apposita relazione comprendente i necessari approfondimenti, entro le prossime 48 ore.


AIP, a seguito di verifica ha rilevato che la perimetrazione riportata nelle planimetrie e nello specifico quella che interessa la SP 81, risulta parziale; pertanto, si chiede ad AQP una revisione della stessa con conseguente approfondimento sulla possibilità di estendere il servizio idrico integrato.

L'Amministrazione comunale segnala che la segnata rete idrica esistente su via del Mare tra l'intersezione fra via Marsala e via d'Annunzio, di fatto non è presente, AQP si impegna a prolungare il tronco idrico di progetto ID 400 su detta via del Mare.

AQP comunque consegna le planimetrie già integrate con l'indicazione dei tronchi già realizzati in altra progettazione.

In merito agli esiti della verifica sulla possibilità di realizzare la rete fognaria per l'ultimo tratto di via Somalia, AQP riferisce che, a causa della pendenza la sola strada non può essere servita; pertanto, l'Autorità Idrica chiede che l'intera zona denominata località Portuni, già servita da rete idrica venga integrata con rete fognaria con apposito impianto di rilancio. A riguardo AQP si impegna a integrare gli elaborati tecnici entro la prossima seduta, nell'ottica dell'acquisizione dei necessari pareri oltre che la presa d'atto da parte del Comune. Q

In merito alla trasmissione all'ANAS degli elaborati richiesti AQP si impegna a trasmetterli entro il 10/10/2018. A



 BFB 3

Con riferimento al manufatto connesso all'impianto di sollevamento fognario, l'AIP sottolinea l'urgente necessità di acquisire un parere sulla compatibilità paesaggistica del progetto integrato con la rete fognaria e l'impianto di rilancio necessario per servire la località Portuni.

Il Comune consegna la nota prot. 6189 del 03/10/2018, con cui attesta la conformità urbanistica degli interventi oggetto di conferenza.

In merito alla richiesta, formulata in occasione della precedente seduta, di una certificazione del valore venale delle particelle da espropriare, il Comune di Gagliano del Capo consegna la Deliberazione n. 129 del 30/07/2015 avente ad oggetto la determinazione del valore venale dei suoli edificatori.


Preso atto dell'assenza, nella su detta Deliberazione, di elementi specifici utili ai fini della quantificazione del valore delle particelle da espropriare, AQP chiede al Comune di attestare il valore di mercato, il Comune si impegna a produrre apposita attestazione del valore di mercato da parte del proprio ufficio tecnico competente, entro la prossima seduta della Conferenza, unitamente all'accertamento della legittimità urbanistica dei fabbricati insistenti nelle particelle stesse (n. 937 e 938).

Il Comune si impegna inoltre a produrre apposita attestazione in merito alla titolarità pubblica della traversa di via 2 Giugno, adiacente alla SP 81 nei pressi di un deposito di legname.

Si passa quindi a dare lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

AUTORITA' DI BACINO

Con nota prot. n. 10780 del 27/09/2018, esprime parere di compatibilità al PAI in merito agli interventi in progetto.



CONCLUSIONI


Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, si ritiene di aggiornare la Conferenza in data che verrà comunicata contestualmente alla trasmissione del presente verbale.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 3896 del 28/08/2018.


L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 13.30.

Il Presidente



Il Segretario verbalizzante



ALLEGATI :

- Allegato 1 : Foglio Firme;
- Allegato 2 : Autorità di Bacino nota prot. n. 10780 del 27/09/2018;
- Allegato 3 : Nota prot. n. 6189 del 03/10/2018;
- Allegato 4 : Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2018



FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

P1245 – Progetto definitivo “Interventi di completamento del servizio idrico e fognante del comune di Gagliano del Capo”

SEDUTA DEL 09/10/2018

Ente / Azienda	Firma
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio Risorse Idriche;	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Ufficio foreste	
Comune di Gagliano del Capo	
Unione Dei Comuni Terre di Leuca	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BR-LE-TA	
Autorità di Bacino;	
Provincia di Lecce Servizio Trasporti e Mobilità	
FSE – Ferrovie del Sud Est	
ANAS	
Enel Distribuzione	
2i Rete Gas	
Snam Rete Gas	
Terna	
Telecom Italia	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	