

**CONFERENZA DI SERVIZI  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

**OGGETTO**

**“P1777 - Progetto definitivo/esecutivo estendimento della rete idrica da realizzare in varie vie dell'abitato di Fasano (BR)”**

**VERBALE SEDUTA DEL 22.03.2023**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 8919 del 06/02/2023, Acquedotto Pugliese chiedeva alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione in oggetto;
- Presa visione della documentazione progettuale trasmessa e, facendo seguito a quanto convenuto in sede di tavolo tecnico del 25/10/2022 (giusto verbale trasmesso con nota AIP prot. n.5926 del 07/11/2022), questa Autorità al fine di poter indire Conferenza di Servizi chiedeva riscontro in merito allo stato di attuazione dei procedimenti di seguito riportati:
  - contrada Sant'Elia, dove l'ultima parte di uno degli assi viari coinvolti risulta attraversare terreni privati, l'Amministrazione Comunale si era impegnata a formalizzare un atto d'impegno per l'acquisizione al patrimonio;
  - strada provinciale nei pressi del serbatoio di contrada Salamina, la cui acquisizione sarebbe in capo alla Provincia, verifica da parte di AQP della possibilità di modificare il tracciato (a parità di lunghezza) in modo da interessare prevalentemente strade comunali oltre alla possibilità di servire ulteriori utenze;
  - terreno del serbatoio nuovo di AQP, posto a fianco a quello del serbatoio storico, intestato ad alcuni privati, impegno di AQP a regolarizzare la situazione dandone opportuna comunicazione nell'ambito della Conferenza di Servizi.
- Atteso quanto riscontrato da AQP, con nota prot. n. 12198 del 17/02/2023, Questa Autorità con nota prot. n. 1334 del 27/02/2023, indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna 22/03/2023 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>ENTE</b>
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche
Comune di Fasano
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale
Commissario di Governo per contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Puglia
Provincia di Brindisi
Enel Distribuzione
Ses reti
DODONET
Telecom
Fastweb

## LAVORI DELLA SEDUTA

L' Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 1334 del 27/02/2023.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Comune di Fasano	X	Rosa Belfiore			

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Provincia Brindisi				X	nota prot. n. 8754 del 13/03/2023
Commissario di Governo per contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Puglia					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale					
Enel Distribuzione					
Fastweb					
Ses reti					
Telecom Italia				X	nota prot. n. 63373 del 16/03/2023
Dodonet					
Acquedotto Pugliese	X	Anastasio Cotzias			

Alle ore, 11.15, si apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Si acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Preliminarmente si ritiene utile evidenziare che, l'intervento è inserito nella tabella dell'ALLEGATO A alla DGR 2163/2022, avente ad oggetto "L.R. 41/2019 – Programmazione degli interventi di estensione della rete idrica da realizzare mediante il concorso del contributo di cui all'art. 8 della L.R. 35/2020".

L'intervento è stato ammesso al contributo finanziario previsto dall'art. 8 della L.R. 35/2020 con D.D. del Servizio Risorse Idriche n. 93 del 24/05/2022 per € 1.540.895,96.

Con la nota prot. n.8919 del 06/02/2023 AQP, ha evidenziato che, l'importo dei soli lavori del progetto, anche a seguito dell'applicazione dei Decreti e Leggi intervenute, da ultimo il Decreto Aiuti, dell'aggiornamento del prezzario regionale anno 2022 (D.G.R. N.709 del 16/05/2022) e delle osservazioni Comunali evidenziate in

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



sede del Tavolo Tecnico, ha subito un incremento passando dalla stima originaria di € 2.390.000 ad € 4.114.245,64, addivenendo quindi ad un Q.E. complessivo pari ad € 5.000.000.

A riguardo AIP ritiene allo stato di proseguire nei procedimenti legati all'attuazione dell'intervento nelle more di avere la precisa definizione dell'importo post gara.

Quindi i rappresentanti di AQP vengono invitati ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 5103 del 27/09/2022.

AQP comunica che progetto di che trattasi, in sintesi, prevede l'esecuzione di cinque interventi distinti:

- Contrada Sant'Elia – 2200 m di condotta DN100 in ghisa sferoidale;
- Contrada Lamasopone – 2700 m di condotta DN100 in ghisa sferoidale;
- Contrada Sant'Angelo – 1720 m di condotta DN100 in ghisa sferoidale;
- Contrada Campranello – 1280 m di condotta DN100 in ghisa sferoidale;
- Contrada Salamina – 4470 m di condotta DN100 in ghisa sferoidale.

Per un totale di circa 12.370 m di nuove condotte.

Il nuovo estendimento permetterà di servire aree a principale vocazione agricola e turistica, dove sono presenti numerose case sparse, in alcuni casi già servite da fognatura, in altri già dotate di fosse imhoff.

Secondo quanto comunicato da AQP con la nota prot. n. 12198 del 17/02/2023, la proposta progettuale oggetto di Conferenza, tiene conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico del 25/10/2022 (giusto verbale trasmesso con nota AIP prot. n. prot. n.5926 del 07/11/2022).

In particolare, per i punti di seguito riportati:

1. contrada Sant'Elia, dove l'ultima parte di uno degli assi viari coinvolti risulta attraversare terreni privati, l'Amministrazione Comunale si era impegnata a formalizzare un atto d'impegno per l'acquisizione al patrimonio;
2. strada provinciale nei pressi del serbatoio di contrada Salamina, la cui acquisizione andrebbe in capo alla Provincia, verifica da parte di AQP della possibilità di modificare il tracciato (a parità di lunghezza) in modo da interessare prevalentemente strade comunali oltre alla possibilità di servire ulteriori utenze;
3. terreno del serbatoio nuovo di AQP, posto a fianco a quello del serbatoio storico, intestato ad alcuni privati, AQP si impegnava a regolarizzare la situazione dandone opportuna comunicazione nell'ambito della prossima Conferenza di Servizi.

AQP, con la su detta nota, riscontrava comunicando che:

1. Il Comune di Fasano con e-mail in data 19/11/2022 ha comunicato:

*“omissis ... In relazione all'estendimento della rete idrica in contrada Sant'Elia, di cui si è accertato che l'ultimo tratto ricade su aree di proprietà privata (ancorché adibita a strada e servita da pubblica illuminazione), nonostante la scrivente si fosse impegnata ad acquisire dai proprietari la volontà di cedere al patrimonio comunale le aree ridette al fine di poter urbanizzare le stesse con l'estendimento idrico, SI COMUNICA che non è stato possibile raggiungere tale obiettivo per difficoltà nel reperimento degli stessi proprietari.*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



Tanto premesso,

Poiché è assolutamente necessario non rallentare l'iter di approvazione del progetto, tanto atteso dai cittadini residenti nelle cinque aree del territorio comunale;

**preso atto** della impossibilità a poter realizzare il tronco ricadente su aree private;

**considerato** che il progetto esecutivo è già stato redatto e deve essere posto a base di gara;

**SI CHIEDE** di soprassedere momentaneamente alla realizzazione del tratto di contrada Sant' Elia ricadente in proprietà privata, prevedendone comunque la possibilità di realizzazione in corso d'opera, allorquando i proprietari (che tra l'altro hanno avanzato al Sindaco richiesta di allaccio alla rete idrica) formalizzeranno la cessione delle aree al patrimonio comunale. ... omissis”

AQP ha comunicato che, nel progetto trasmesso sono stati stralciati i tronchi di rete previsti sui tratti risultati in aree private;

A tal riguardo AIP precisa che la realizzazione non potrà avvenire in corso d'opera ma nell'ambito di un nuovo progetto dedicato.

2. Il tracciato del tronco di rete è stato modificato secondo le indicazioni comunali a meno della parte terminale sulla SP 5 vincolata dalla posizione del serbatoio AQP; **pertanto, in sede di conferenza sarà necessario evidenziare la problematica espropriativa riscontrata per l'asse viario citato, all'Ente gestore Provincia di Brindisi Servizio Tecnico Viabilità – procedure espropriative; Del tanto la Conferenza di Servizi sollecita la Provincia di Brindisi a dare un celere riscontro sullo stato del procedimento.**
3. Per quanto attiene l'area di sedime del nuovo serbatoio, è stata recentemente reperita per mezzo di ispezione ipotecaria, la nota di trascrizione relativa al decreto di esproprio (TRS\_986\_903-87). L'estratto riguarda il decreto definitivo di esproprio prefettizio n°5125-1986, emesso in favore della “Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale – Cassa per il Mezzogiorno”, nell'ambito del progetto n°14/382/E.I.P. – Emergenza Idrica Pugliese “Lavori di normalizzazione idrica degli abitati del gruppo Fasano e fascia costiera”. Trattandosi di opere realizzate “chiavi in mano”, il nostro archivio è sprovvisto di documenti progettuali o grafici di occupazione permanente delle aree, utili alla progettazione di che trattasi. Tuttavia dalle particelle citate in Nota di Trascrizione è stato possibile individuare l'area espropriata per il serbatoio di 8.150 mq, ricalcata a grandi linee nel grafico allegato (SIT\_AQP\_Fasano\_Pezze\_di\_Greco\_88\_32\_FRZ). Quanto alle restanti particelle citate in Nota, si completerà la ricostruzione dell'esproprio in ditta Costa Francesco, per mezzo delle visure storiche delle particelle 15 – 16 – 45 – 54 – 55 – 66, da effettuarsi a più riprese a seconda delle soppressioni effettuate a causa degli aggiornamenti catastali occorsi sulle stesse. In definitiva si conferma la regolarizzazione esclusivamente di ordine catastale dei serbatoi, nuovo e vecchio di Pezze di Greco, per mezzo di tipo mappale ed accatastamento; previo corretto frazionamento delle aree espropriate limitrofe.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



Quindi si portano a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**TIM**, con nota prot. n. 63373 del 16/03/2023, comunica che, *esprime, il proprio parere favorevole al progetto in oggetto. Si evidenzia che nelle aree soggette ad intervento sono presenti cavi ed infrastrutture telefoniche sotterranee che potrebbero interferire con i nuovi tronchi.*

*Si sottolinea pertanto l'obbligo da parte delle imprese esecutrici dei lavori di scavo di accertare preventivamente, mediante saggi, la presenza di eventuali nostri impianti.*

*Si informa inoltre che gli interventi di rimozione o spostamento degli impianti telefonici esistenti, dovranno essere richiesti di volta in volta e che per la loro realizzazione è prevista l'accettazione di un preventivo con conseguente rimborso spese, in base agli art. 91 e 92 del DLgs. n.° 259/03 recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".*

**PROVINCIA DI BRINDISI**, con nota prot. n. 8754 del 13/03/2023, rilevato che l'intervento prevede la posa di una condotta idrica a servizio di e.da Salamina da realizzarsi per circa 475 m sulla Strada Provinciale n. 5 partendo dal serbatoio di Pezze di Greco fino all'ingresso della strada per Salamina;

Autorizza l'esecuzione dei lavori in linea tecnica alle seguenti condizioni:

1. la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a mt 1, giusto art.66 comma 3 del D.P.R.495/92;
2. che i pozzetti da utilizzare, attesa la elevata percorribilità della strada interessata, dovranno essere "esclusivamente" del tipo interrato;
3. che i pozzetti sede di giunto e di scorta, dovranno essere collocati in banchina senza interessare in alcuna maniera la sede stradale;
4. gli scavi dove possibile devono essere rigorosamente realizzati in banchina e gli stessi devono essere ripristinati con le modalità di seguito riportate:
  - 4.1. Sottofondo, rinfianco e riempimento fino ad almeno 20 cm sopra la generatrice del tubo da eseguirsi con materiale arido di cava o sabbia, i quali dovranno essere compattati sino a raggiungere il 90% di densità secondo prova Proctor modificata;
  - 4.2. la restante porzione della sezione di scavo fino al piano stradale deve essere rinterrata con "conglomerato cementizio areato tipo GEOMI.X o prodotto simile specifico per rinterrati", o in alternativa mediante calcestruzzo cementizio RCK 200 (avente colorazione rossa);
5. laddove sia effettivamente necessario effettuare gli scavi sulla sede stradale, gli stessi dovranno essere realizzati preferibilmente con la tecnica in minitrincea, ed i ripristini dovranno essere effettuati nelle modalità di seguito riportate:
  - 5.1. ripristino dovrà essere effettuato per l'intero tratto mediante riempimento dello stesso scavo, con le seguenti modalità:

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



- 5.1.1. Sottofondo, rinfiacco e riempimento fino ad almeno 20 cm sopra la generatrice del tubo da eseguirsi con materiale arido di cava o sabbia;
- 5.1.2. la restante porzione della sezione di scavo fino al pacchetto stradale deve essere riempita con materiale "conglomerato cementizio areato tipo GEOMI.X o prodotto simile specifico per rinterri", o in alternativa mediante calcestruzzo cementizio RCK 200 (avente colorazione rossa);
- 5.2. nell'ulteriore caso, non fosse possibile eseguire gli scavi con la tecnica della minitrincea e dovranno essere eseguiti con tecnica tradizionale a sezione ristretta, i ripristini dovranno essere effettuati nelle modalità di seguito riportate:
- 5.2.1. Sottofondo, rinfiacco e riempimento fino ad almeno 20 cm sopra la generatrice del tubo da eseguirsi con materiale arido di cava o sabbia, i quali dovranno essere compattati sino a raggiungere il 90% di densità secondo prova Proctor modificata, mentre la restante porzione della sezione deve essere eseguita con le stesse modalità riportate nel punto 5.1.2
- 5.3. il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere tassativamente allontanato e conferito in apposita discarica autorizzata e provato mediante la trasmissione dei relativi FIR a questo servizio di viabilità;
- 5.4. il ripristino del pacchetto stradale dovrà essere eseguito come specificato:
- 5.4.1. fresatura dello spessore di cm. 3 per l'intera larghezza della corsia di marcia interessata dai lavori;
- 5.4.2. ulteriore fresatura di cm. 4 in corrispondenza del sottoservizio per una larghezza pari allo scavo maggiorato di cm 50 a dx e cm 50 a sx dello stesso scavo
- 5.4.3. fornitura e posa in opera di bynder dello spessore di cm. 4 (allo stato compresso) comprensivo di relativa mano di attacco (riferimento prezzario regione puglia anno 2022 voce INF. 01.27 e INF. 01.15c) in corrispondenza del sottoservizio per una larghezza pari allo scavo più ulteriori cm 50 a dx e cm 50 a sx dello stesso (come riportato nel punto 6.4.2);
- 5.4.4. fornitura e posa in opera di tappetino di usura dello spessore di cm. 3 (allo stato compresso) comprensivo di relativa mano di attacco (riferimento prezzario regione puglia anno 2022 voce INF. 01.37 e INF. 01.15c) per l'intera larghezza della corsia di marcia interessata dai lavori (come riportato nel punto 6.4.1);
- 5.4.5. ripristino della segnaletica orizzontale e verticale
6. qualora, per lavori di manutenzione o di interventi di ammodernamento del tratto di strada interessato dalla richiesta di scavo, e si rendesse necessario spostare i sotto servizi, si fa presente che i costi dei lavori necessari allo spostamento saranno a carico del titolare del concessionario giusto art. 28 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992;
7. le parti bitumate manomesse, nel caso di attraversamento trasversale della sede stradale dovranno essere completate nella stessa modalità espressa nei punti 5.1;5.2;5.3 e 5.4, per una larghezza pari e comunque, non inferiore a 5 volte la larghezza delle pruti scavate e comunque non inferiore a ml. 2,50, perfettamente raccordate con le parti esistenti;
8. dovrà essere rifatta la segnaletica orizzontale del tipo post-spruzzato per l'intero tratto interessato dallo scavo e secondo le caratteristiche tecniche rese note dal personale tecnico dell'ufficio viabilità;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



9. riattamento di tutta la segnaletica verticale che dovesse risultare danneggiata o divelta dall'esecuzione dei lavori secondo il relativo catasto segnaletico in atti di questo ufficio;

Ciò posto, si fa presente che prima dell' esecuzione dei lavori deve essere presentata richiesta autorizzazione/concessione istruita secondo il regolamento del Cru1one Unico Patrimoniale della Provincia di Brindisi, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale N. 30 del 28/12/2020, ed inviata al Dirigente AREA 2 Servizio Tributi e Concessioni, tenendo presente che Questo Servizio esprimerà parere tecnico nell'ambito di un endoprocedimento previsto dal regolamento C.U.P, stabilendo le prescrizioni, sopra elencate, necessarie a garantire la salvaguardia del patrimonio stradale e della pubblica incolumità.

AQP comunica che valuterà le prescrizioni eventualmente riportando nell'aggiornamento del progetto le modalità di recepimento a chiusura della Conferenza.

L'A.C., intervenuta in sede di riunione, comunica che per il ripristino delle sedi stradali interessate dagli scavi per la posa dei tronchi idrici, venga realizzato il nuovo tappetino bituminoso su tutta la larghezza della sede stradale interessata per strade di larghezza inferiore o uguale a 5 m.; per le strade di larghezza superiore ai 5 m. il nuovo tappetino dovrà interessare metà carreggiata, previo scarifica del tappetino esistente.

AQP comunicherà le valutazioni delle prescrizioni nell'aggiornamento del progetto a chiusura della Conferenza dei servizi.

L'A.C. si impegna entro il termine di chiusura della Conferenza a trasmettere la Delibera di presa d'atto del progetto.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **27/04/2023 alle ore 11.00.** sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **22032023**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.05.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



Il Presidente  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
f.to ing. Massimiliano BELLOMO

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: parere TIM prot. 63373 del 16/03/2023;
- Allegato 3 Parere provincia Brindisi prot. n. 8754 del 13/03/2023

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO  
P1777 - Progetto definitivo/esecutivo estensione della rete idrica da realizzare in varie vie dell'abitato di Fasano (BR)  
Progetto definitivo/esecutivo  
SEDUTA DEL 22/03/2023**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Rosa Belfiore	Comune di Fasano	Responsabile Ufficio lavori Pubblici	<a href="mailto:rosabelfiore@comune.fasano.br.it">rosabelfiore@comune.fasano.br.it</a>	3201728047	 <small>Rosa Belfiore (22/mar/2023 18:57 GMT+1)</small>
Anastasio Cotzias	AQP	RUP	<a href="mailto:a.cotzias@aqp.it">a.cotzias@aqp.it</a>	3358218348	
Vito Cascini	AQP	Ufficio espropri	<a href="mailto:v.cascini@aqp.it">v.cascini@aqp.it</a>		 <small>Vito Cascini (24/mar/2023 09:40 GMT+1)</small>
Angela Mannarini	AIP	Ufficio Espropri	<a href="mailto:a.mannarini@aqp.it">a.mannarini@aqp.it</a>		 <small>Angela Mannarini (22/mar/2023 10:10 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Massimiliano Bellomo (04/apr/2023 08:54 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



# P1777 FASANO\_Verbale Seduta\_22-03-2023

Rapporto di audit finale

2023-04-04

Creato il:	2023-03-22
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA2G-zDw2dPPdx2WNkhw8mN65WH_Bnvcun

## Cronologia di "P1777 FASANO\_Verbale Seduta\_22-03-2023"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2023-03-22 - 11.15.33 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249
-  Documento inviato per e-mail a rosabelfiore@comune.fasano.br.it per la firma  
2023-03-22 - 11.16.23 GMT
-  E-mail visualizzata da rosabelfiore@comune.fasano.br.it  
2023-03-22 - 17.52.44 GMT- Indirizzo IP: 80.21.233.118
-  Il firmatario rosabelfiore@comune.fasano.br.it ha immesso il nome Rosa Belfiore al momento della firma  
2023-03-22 - 17.57.57 GMT- Indirizzo IP: 80.21.233.118
-  Rosa Belfiore (rosabelfiore@comune.fasano.br.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-03-22 - 17.57.22 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Rosa Belfiore (rosabelfiore@comune.fasano.br.it)  
Data firma: 2023-03-22 - 17.57.59 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 80.21.233.118
-  Documento inviato per e-mail a a.cotzias@aqp.it per la firma  
2023-03-22 - 17.58.00 GMT
-  E-mail visualizzata da a.cotzias@aqp.it  
2023-03-23 - 6.51.05 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario a.cotzias@aqp.it ha immesso il nome Anastasio COTZIAS al momento della firma  
2023-03-23 - 6.52.50 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Anastasio COTZIAS (a.cotzias@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-03-23 - 6.51.35 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Anastasio COTZIAS (a.cotzias@aqp.it)  
Data firma: 2023-03-23 - 6.52.52 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

-  Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma  
2023-03-23 - 6.52.53 GMT
-  E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it  
2023-03-24 - 8.39.18 GMT- Indirizzo IP: 101.56.84.43
-  Il firmatario v.cascini@aqp.it ha immesso il nome Vito Cascini al momento della firma  
2023-03-24 - 8.40.23 GMT- Indirizzo IP: 101.56.84.43
-  Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-03-24 - 8.39.41 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)  
Data firma: 2023-03-24 - 8.40.25 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.84.43
-  Documento inviato per e-mail a a.mannarini@aqp.it per la firma  
2023-03-24 - 8.40.26 GMT
-  Si è verificato un errore con un messaggio e-mail inviato a a.mannarini@aqp.it e non è stato possibile recapitarlo.  
2023-03-24 - 8.40.40 GMT
-  Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it) ha aggiunto il firmatario alternativo a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it. Il firmatario originale a.mannarini@aqp.it può ancora firmare.  
2023-03-29 - 8.09.10 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249
-  Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2023-03-29 - 8.09.10 GMT
-  Si è verificato un errore con un messaggio e-mail inviato a a.mannarini@aqp.it e non è stato possibile recapitarlo.  
2023-03-29 - 8.09.24 GMT
-  E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it  
2023-03-29 - 8.09.51 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.250
-  Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma  
2023-03-29 - 8.10.11 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.250
-  Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-03-29 - 8.09.59 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2023-03-29 - 8.10.13 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.145.51.250
-  Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2023-03-29 - 8.10.14 GMT

 Si è verificato un errore con un messaggio e-mail inviato a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) e non è stato possibile recapitarlo.

2023-03-29 - 8.10.24 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2023-04-04 - 6.54.18 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma

2023-04-04 - 6.54.46 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-04-04 - 6.54.25 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2023-04-04 - 6.54.48 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Accordo completato.

2023-04-04 - 6.54.48 GMT

I nomi e gli indirizzi e-mail vengono inseriti nel servizio Acrobat Sign dagli utenti di Acrobat Sign e non sono verificati, a meno che non sia indicato diversamente.