

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

P1271 – Progetto definitivo *“Lavori di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del comune di Sannicandro di Bari”*


PROGETTO DEFINITIVO

VERBALE SEDUTA DEL 10.04.2018

Premesso che

- Con nota prot. n. 17408 del 14/02/2018 e 18422 del 15/02/2018, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, sulla progettazione richiamata in epigrafe;
- L'AIP pertanto con nota prot. n. 858 del 21/02/2018, indiceva la conferenza di servizi sulla progettazione definitiva *“P1271 Lavori di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del comune di Sannicandro di Bari* convocando in data 13/03/2018 la prima seduta della stessa, il cui verbale veniva trasmesso con nota AIP prot. n. 1555 del 26/03/2018;
- Con la stessa, si convocava la seconda seduta della Conferenza in data 05/04/2018 che veniva poi rinviata con nota AIP prot.n. 1821 del 04/04/2018 alla data odierna convocando i seguenti Enti/Aziende così come indicati da AQP:

- 1) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche;
- 2) Comune di Sannicandro di Bari;
- 3) Città Metropolitana di Bari Servizio Viabilità e Trasporti;
- 4) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
- 5) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
- 6) Autorità di Bacino;
- 7) Enel Distribuzione;
- 8) Snam Rete Gas
- 9) Italgas;
- 10) Telecom Italia;



LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, responsabile del Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza:


Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Comune di Sannicandro di Bari	X	Beppe GIANNONE		X	Nota prot. n. 2671 del 04/04/2018
Città Metropolitana di Bari				X	Nota prot. n. 44440 del 05/04/2018
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia				X	Nota prot. n. 2559 del 02/03/2018
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	Nota prot. n. 2559 del 02/03/2018
Autorità di Bacino					
Enel Distribuzione					
Italgas					
Snam Rete Gas				X	Nota prot. n. 84 del 21/03/2018
Telecom Italia					
Acquedotto Pugliese	X	Angela BASILE			

Il Presidente, alle ore 10.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Il Presidente da quindi lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Con nota prot. n. 44440 del 05/04/2018 esprime il proprio parere tecnico di competenza, comunicando, in merito ai lavori di attraversamento della condotte idriche (RI-3 e RI-9) e fognanti (FN1, FN-30 e FN-36) in progetto, che intersecano lungo il loro tracciato alcune strade di competenza della Città Metropolitana di Bari, e specificatamente: 55.PP. n.126, (longitudinale, RI-



3)-n.236 (trasversale in n.2 punti, FN-30, RI-3) -n.90 (longitudinale, RI-9 e FN -36 e trasversale, FN-1))-n.167 (trasversale a confine ,FN-1), parere favorevole alla loro realizzazione con le prescrizioni di cui alla nota stessa.

SNAM


Con nota prot. n. 84 del 21/03/2018, comunica che i lavori oggetto di progettazione così come descritti negli elaborati *GF02 Rete Fognaria e GI02 Rete Idrica*, non interferiscono con gli impianti in propria gestione.

COMUNE DI SANNICANDRO

Con nota prot. n. 2671 del 04/04/2018 il Comune di Sannicandro, esprimeva le proprie osservazioni in merito alla progettazione oggetto di conferenza, di seguito riportate:

Rete fognaria

- Tronco 1 già DN250 collaudato e preso in carico da AQP, inutile da sostituire con DN300, salvo che i calcoli idraulici non ne dimostrino l'insufficienza. Peraltro, il carico insediativo urbanistico delle pianificazioni attuative approvate ed adottate, giustificherebbe più un potenziamento in direzione Bari – Adelfia, che in direzione Bitetto – Cassano.
- Il tronco che va in sofferenza è solo il tronco 2, che quindi è l'unico a dover essere sostituito con un DN400, così come tutto il tronco 30, fino al collettore in corrispondenza della rotatoria di via Bari.
- La parte finale del Tronco 12, quella in corrispondenza di Piazza IV Novembre, è stato già sostituito nel 2005 con progetto di risanamento ed ampliamento reti fognarie a servizio dell'abitato.
- Tutto il tronco 23 (via Mezardo) è stato già sostituito nel 2005 con progetto di risanamento ed ampliamento reti fognarie a servizio dell'abitato.
- Tutto il tronco 20 (via Martiri di Kindu) è stato già sostituito nel 2005 con progetto di risanamento ed ampliamento reti fognarie a servizio dell'abitato.
- Tutto il tronco 11 (via Piave) è stato già sostituito nel 2005 con progetto risanamento ed ampliamento reti fognarie a servizio dell'abitato.
- Tronchi 16 e 17 già sostituiti ed inseriti in un cunicolo tecnologico circostante il Castello in occasione del progetto di sistemazione delle piazze circostanti il Castello.
- Tronco 58 già sostituito nel 2011 da AQP, e che va sostituito solo con spostamento in corrispondenza di viabilità di PRG e della lottizzazione C04 di zona C3 già approvata, su aree già acquisite per la realizzazione della rete di fognatura pluviale (prolungamento di via Mistella);
- Tronco 59 da sostituire e ricollocare nella lottizzazione C04 di zona C3 già approvata, per la quale è stata già dichiarata la pubblica utilità in Consiglio Comunale, e sono in corso di approvazione i progetti dei sottoservizi;
- Sarebbe utile aggiungere un tronco dalla lottizzazione Serrone da prolungare e biforcare per servire la fine di via Sabino Fiorese e per arrivare al supermercato MD, ad oggi non servito, ricalcando con la fogna nera il tracciato della rete di acquedotto esistente.
- Sarebbe altresì estremamente utile aggiungere un tronco fognario di collegamento dell'agglomerato degli insediamenti residenziali e produttivi lungo la S.P. 126 Sannicandro – Adelfia, nel comparto edificatorio residenziale C06, che per altimetria ed orografia del territorio, oltre che per profondità delle reti fognarie esistenti nell'abitato, dovrebbe essere realizzato lungo la stessa S.P. 126, e poi lungo la S.P. 236, fino al collettore di via Amelio. Le unità abitative e/o produttive sono circa 20 nella zona, che di recente è stata raggiunta dalla rete idrica.



Rete idrica

- Tronco 3 già realizzato a spese del Comune, collaudato e preso in carico da AQP, erroneamente indicato come esistente.
- Al posto dell'estendimento già realizzato, si potrebbe realizzare l'estendimento del tronco sulla S.P. 167, fino a raggiungere la sede del tronco 2 della fogna nera da sostituire, per chiudere la rete ad anello fino a via Thaon De Revel, ricalcando con la rete di acquedotto il tracciato della fogna nera esistente.
- Inoltre, vi è un estendimento estremamente utile da aggiungere, in Contrada Tenente, per raggiungere impianto sportivo privato, un'avicola e l'unico albergo di Sannicandro, oltre a numerose abitazioni presenti, che ne fanno un vero e proprio agglomerato, con una trentina di utenze da raggiungere.

Con riferimento alle elencate osservazioni, la Conferenza, dopo ampia discussione, conviene quanto segue:

- tronco 58 e 59, il Comune rappresenta la non compatibilità con lo strumento urbanistico vigente, chiedendo la ricollocazione dei tronchi in corrispondenza della viabilità della lottizzazione in essere : in particolare comunica che per la via Mercadante il Comune ha già acquisito al proprio patrimonio la sede stradale mentre sulla strada di piano da denominarsi l'amministrazione ha già provveduto alla dichiarazione di pubblica utilità; peraltro sulla sede proposta per il tronco 58 è già presente la rete di fogna bianca.

AQP a riguardo detto spostamento, rappresenta che le condizioni per poter effettuare detto ricollocaimento sono :

- l'acquisizione da parte del comune della livelletta a cui attestarsi che potrebbe essere o il piano campagna o la quota di posa dell'esistente fogna bianca;
 - l'impegno a realizzare in tempi brevi la pista di accesso a carico del comune senza ulteriori oneri per AQP.
- Con riferimento ai potenziamenti dei tronchi 1 e 2, nel premettere che per AIP gli interventi di natura manutentiva e straordinaria proposti da AQP sono connessi a criticità di natura gestionale, di stretta competenza del Soggetto Gestore, Acquedotto ribadisce la necessità di effettuare detto intervento di sostituzione ed in particolare il tronco 2 non può essere portato to a DN 400 poiché tale diametro non è compatibile con quello del tronco a valle;
 - Con riferimento ai tronchi 11-12-16-17 e 23 AQP conferma che sono stati effettivamente sostituiti e che pertanto verranno stralciati dalla progettazione;
 - Con riferimento al tronco 20 AQP comunica che la sostituzione rappresentata è stata parziale e pertanto verrà completata con il presente progetto;
 - Riguardo la richiesta di aggiungere il tronco fognario di collegamento degli insediamenti residenziali e produttivi lungo la S.P.16 Sannicandro – Adelfia, AQP rappresenta di aver effettuato degli approfondimenti a seguito dei quali è emersa una difficoltà tecnica dovuta alla presenza di pendenze tali da non consentirne un'infrastrutturazione gestionalmente funzionale; la soluzione proposta dal Comune che allo stato risulta economicamente non congruente con il numero di utenze da servire, sarà riconsiderata, con altro intervento e diversa progettazione, allorquando l'amministrazione comunale adotterà e approverà nuovi comparti di lottizzazione con conseguente incremento delle utenze;
 - Con riferimento al tronco fognario lungo via Sabino Fiorese, il tavolo conviene sull'opportunità di integrare la progettazione andando a completamento del tronco idrico 1 già previsto dalla stessa;
 - Riguardo al tronco idrico 3, AQP rappresenta che essendo già esistente verrà stralciato dalla progettazione;



- Con riferimento alla richiesta di integrazione del tronco idrico partendo da via Papa Giovanni XXIII, proseguendo lungo detta via fino ad incrociare la pista di servizio del tronco fognario 2 correndo parallelo allo stesso fino a terminare in corso Vittorio Emanuele con conseguente chiusura ad anello, la Conferenza conviene sull' accoglimento di detta richiesta per completare il servizio fognario già esistente;
- Con riferimento all'estendimento in direzione Bari, il Comune rappresenta la necessità di prolungare il tronco di corso Vittorio Emanuele lungo la S.P. 236, in banchina, fino a Contrada Tenente per circa 800 m, al fine di servire una insieme di residenze e di attività produttive tra cui una struttura ricettiva; la zona dal punto di vista urbanistico ha tipizzazione agricola pur essendo stata oggetto negli anni di numerosi interventi di edificazione residenziale e non, come da documento prodotto dall'Amministrazione Comunale.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **18/04/2018 alle ore 10.00** data entro la quale si chiede alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia di esprimersi in merito al prolungamento lungo la S.p. 236 di cui all'ultimo punto, essendo lo stesso esterno alla vigente perimetrazione; detto parere risulta dirimente in relazione al prosieguo delle attività della conferenza.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 858 del 21/02/2018.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.


La seduta termina alle ore 13.15.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante


ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Città Metropolitana di Bari nota prot. n. 44440 del 05/04/2018;
- Allegato 3: Nota Comune di Sannicandro prot. n. 2671 del 04/04/2018;
- Allegato 4: Parere Snam nota prot. n. 84 del 21/03/2018;
- Allegato 5 : documento ufficio anagrafe comunale;



  

Pag. 5 di 6

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

P1271- Progetto definitivo "Lavori di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del comune di Sannicandro di Bari"

SEDUTA DEL 10/04/2018

Ente / Azienda	Firma
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche	
Comune di Sannicandro di Bari	
Città Metropolitana di Bari	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio	
Autorità di Bacino	
Enel Distribuzione	
Snam Rete Gas	
Italgas	
Telecom Italia	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	